

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MARIOPOLIS	PRIORIDADE Nº	40	SAM	32
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			LOTE nº	1
Local da Obra:	CENTRO				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			28/06/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.475.012,21	Valor total Mão de Obra:	R\$ 602.501,66	Valor total dos Materiais:	R\$ 872.510,55
			40,85%		59,15%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 1.475.012,21	
Etapa1 - Início	30	R\$ 75.483,93	Início de obra com mobilização, demolições pertinentes e locação de obra e escavações;
Etapa2	30	R\$ 256.988,27	Estacas, Parte da estrutura , parte do pre fabricadoo;
Etapa 3	30	R\$ 231.732,97	Parte da estrutura pré fabricada , execução de parte da estrutura e parte dos lastros;
Etapa 4	30	R\$ 296.646,25	Estrutura pré fabricada final, execução de parte da estrutura, início de levantamento de alvenarias e parte dos lastros;
Etapa 5	30	R\$ 136.324,72	Parte das alvenarias, estrutura metálica de pilares frontais, parte da instalação elétrica, cobertura metálica frontal e finalização das lajes;
Etapa 6	30	R\$ 36.724,36	Vedação de coberturas com calhas e rufos, finalização da alvenaria;
Etapa 7	30	R\$ 67.521,82	Chapisco e emboço;
Etapa 8	30	R\$ 214.698,08	Esquadrias, parte do revestimento cerâmico de piso, parte da inst. Elétrica e pisos;
Etapa 9	30	R\$ 158.891,81	Guarda-corpo, finalização da inst. Elétrica e prevenção de incêndio, finalização do revestimento de pisos, emassamento e pintura, limpeza final.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ARIELI CARINE DAL SANT PAGNONCELLI - CAU Nº A593842	MARIO EDUARDO LOPES PAULEK