

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID		CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	MARIOPOLIS	SAM	32	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	1.200.000,00	81,36%										
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	LOTE nº	1	Data	09/10/2024	Dias	70	Data	28/12/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	275.012,21	18,64%			
Quantidade:	507,35	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	1.475.012,21	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL		
ITEM		ok 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	Número de DIAS de cada ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início		28/12/24	28/1/25	28/2/25	31/3/25	1/5/25	1/6/25	2/7/25	2/8/25	2/9/25												
	Data Fim		27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25	31/5/25	1/7/25	1/8/25	1/9/25	2/10/25												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																	1	43.928,62	2,98	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00																	1	6.294,41	0,43	
3	FUNDACOES	%		100,00																1	25.180,40	1,71	
4	ESTRUTURAS	%		30,95	30,94	36,23	1,88													4	748.975,35	50,78	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				24,33		48,66	27,01											3	103.955,93	7,05	
6	COBERTURA	%	27,19				65,35	7,46												3	92.905,12	6,30	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%								78,91	21,09									2	134.194,83	9,10	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%					34,44			0,88	64,68									3	31.781,45	2,15	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%							30,99		69,01									2	5.534,50	0,37	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%								23,96	38,51	37,53								3	281.810,60	19,10	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																					
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%										100,00								1	451,00	0,03	
TOTALS																						1.475.012,21	100,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	35.738,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.738,24	2,42%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.190,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.190,38	0,56%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	5.120,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.120,83	0,35%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.173,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.173,58	0,08%	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	20.485,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.485,58	1,39%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.694,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.694,82	0,32%	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	188.587,89	188.526,96	220.760,56	11.455,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	609.330,83	41,31%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	43.219,98	43.206,01	50.593,21	2.625,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	139.644,52	9,47%	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	20.576,76	41.153,52	22.843,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	84.573,62	5,73%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	4.715,72	9.431,43	5.235,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19.382,31	1,31%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	20.551,07	-	-	-	49.393,62	5.638,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.583,20	5,12%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.709,83	-	-	-	11.319,87	1.292,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17.321,92	1,17%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	86.149,64	23.024,91	-	-	-	-	-	-	-	-	2	109.174,55	7,40%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	19.743,50	5.276,78	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.020,28	1,70%	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	8.904,77	-	-	227,53	16.723,58	-	-	-	-	-	-	-	3	25.855,88	1,75%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	2.040,77	-	-	52,15	3.832,66	-	-	-	-	-	-	-	3	5.925,57	0,40%	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	1.395,36	-	-	3.107,25	-	-	-	-	-	-	-	2	4.502,61	0,31%	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	319,78	-	-	712,11	-	-	-	-	-	-	-	2	1.031,89	0,07%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	54.932,55	88.291,01	86.044,18	-	-	-	-	-	-	-	3	229.267,74	15,54%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	12.589,27	20.234,25	19.719,33	-	-	-	-	-	-	-	3	52.542,86	3,56%	
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	366,91	-	-	-	-	-	-	-	1	366,91	0,02%	
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	84,09	-	-	-	-	-	-	-	1	84,09	0,01%	
T	TOTALS	TESOURO	R\$	61.410,15	209.073,47	188.526,96	241.337,32	110.907,33	29.877,20	54.932,55	174.668,18	129.266,84	-	-	-	-	-	-	-	9	1.200.000,00	81,36%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	14.073,78	47.914,80	43.206,01	55.308,93	25.417,39	6.847,16	12.589,27	40.029,90	29.624,97	-	-	-	-	-	-	-	9	275.012,21	18,64%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	75.483,93	256.988,27	231.732,97	296.646,25	136.324,72	36.724,36	67.521,82	214.698,08	158.891,81	-	-	-	-	-	-	-	9	1.475.012,21	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,12%	17,42%	15,71%	20,11%	9,24%	2,49%	4,58%	14,56%	10,77%											
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,12%	22,54%	38,25%	58,36%	67,60%	70,09%	74,67%	89,23%	100,00%										OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:		Assinatura:									Assinatura:									data:		
ARIELI CARINE DAL SANT PAGNONCELLI			MARIO EDUARDO LOPES PAULEK																				
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração											Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):											28/06/2024 - sex	